

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年04月28日

計画の名称	東北町における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	東北町												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	609	A	609	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 （H30当初）	中間目標値 （R02末）	最終目標値 （R04末）
1	・下水道処理人口普及率を69.2%（H30当初）から75.7%（R04末）に増加させる。 下水道を利用できる人口（人）/下水道区域内行政人口（人）	69%	73%	75%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東北町	直接	東北町	管渠(汚水)	新設	明美地区枝線	150mm L = 747m	東北町						103	-	
	A07-002	下水道	一般	東北町	直接	東北町	管渠(汚水)	-	調査・設計等	管渠 L = 1,000m 等	東北町						0	-	
		種別2:全種																	
	A07-003	下水道	一般	東北町	直接	東北町	管渠(汚水)	新設	第2幹線	200mm L = 205m	東北町						66	-	
	A07-004	下水道	一般	東北町	直接	東北町	管渠(汚水)	新設	上野地区枝線	150 ~ 200mm L = 466m	東北町						165	-	
	A07-005	下水道	一般	東北町	直接	東北町	管渠(汚水)	新設	栄町地区枝線	150mm L = 844m	東北町						127	-	
	A07-006	下水道	一般	東北町	直接	東北町	管渠(汚水)	新設	旭町地区枝線	150 ~ 200mm L = 196m	東北町						30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H30	H31	R02	R03	R04					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
下水道事業	A07-007	下水道	一般	東北町	直接	東北町	管渠(汚水)	新設	南町地区枝線	150mm L = 480m	東北町						55		-		
	A07-008	下水道	一般	東北町	直接	東北町	管渠(汚水)	-	調査・設計等	管渠 L = 1,452m 等	東北町							45		-	
		種別2:全種																			
	A07-009	下水道	一般	東北町	直接	東北町	管渠(汚水)	-	調査・設計等	効率的な事業実施のための計画策定	東北町							14		-	
		種別2:全種																			
	A07-010	下水道	一般	東北町	直接	東北町	管渠(汚水)	-	調査・設計等	汚水処理施設整備計画の策定	東北町							4		-	
		種別2:全種																			
												小計							609		
												合計							609		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

東北町下水道課において事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和5年4月

公表の方法

町ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

平成30年度から令和4年度までの下水道整備面積が387.9haから411.4haに増加し、公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

令和8年度の概成に向けて計画的に下水道整備を行い、あわせて下水道処理人口普及率の向上を図り、安全・安心・快適な暮らしを実現し良好な環境を創造する。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	75%
	最終実績値	80%
		計画区域を見直したことによる普及率の増