

東北教 学 第 1 4 8 号  
平成 2 8 年 5 月 1 8 日

文部科学大臣 殿

東北町長 斗 賀 壽 一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	66.7	66.7
中学校	70.0	85.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

東北中学校の校舎、屋内運動場の耐震化及び小学校6校、中学校1校の屋内運動場の防災機能強化事業(落下防止対策)において計画どおり実施することができた。

なお、耐震化率の達成状況は、計画策定初年度における中学校の耐震化率は、東北中学校新校舎の完成に合わせて東北東中学校を統合したことにより、耐震化率が目標以上達成される結果となった。

アドバイザー会議からは、「安心した公共教育の場の確保は当然の願いである。耐震事業の早急実現に向けて全力で取り組んでいただきたい。児童・生徒の安全確保のため一刻も早く取り組んでもらいたい。」といった意見をいただいていることや、町の避難所に指定されているに関わらず耐震化が遅れている現状であることから、来年度以降はこのような状況を鑑みて、早急かつ計画的に耐震化を進めていくとともに、学校が避難所としての役割を果たしていくため防災機能の強化を図っていく。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

－	計画どおり実施できた。
－	計画したが、一部実施できなかった。
－	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

－	計画どおり実施できた。
－	計画したが、一部実施できなかった。
－	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

## 2 事後評価の時期及び方法について

町の教育委員会内部で事後評価を行い、町教育委員会の事務の点検・評価アドバイザー会議にかけた結果をホームページで公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画は計画どおり実施できた。

アドバイザー会議からは、「安心した公共教育の場の確保、児童の安全確保のための耐震事業の早急実現に向けて全力で取り組んでいただきたい。」といった意見をいただいていることや、避難所に指定されているにも関わらず耐震化が遅れている現状であることから、次年度以降は重点事業として実施していくこととする。また、その他の事業は、必要性・緊急性に応じて計画的に実施することとする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 東北町公立学校等施設整備計画

都道府県名	青森県
市町村名	東北町

2 計画作成主体 東北町

3 計画期間 平成25年度～平成27年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
東北中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年12月19日				
東北中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年12月19日				
東北中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年12月19日				
東北中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年12月19日				
東北中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月30日				
東北中学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年12月16日		追加	平成28年2月18日	平成27年2月18日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
東北中学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年12月16日		追加	平成28年2月18日	平成27年2月18日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
東北中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年12月16日		追加	平成28年2月18日	平成27年2月18日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
上北小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年10月30日		追加	平成28年2月18日	平成27年2月18日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
小川原小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年10月30日		追加	平成28年2月18日	平成27年2月18日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
第一小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年10月30日		追加	平成28年2月18日	平成27年2月18日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
甲地小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年10月30日		追加	平成28年2月18日	平成27年2月18日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
千曳小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年10月30日		追加	平成28年2月18日	平成27年2月18日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
水喰小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年10月30日		追加	平成28年2月18日	平成27年2月18日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した
上北中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年3月30日		追加	平成28年2月18日	平成27年2月18日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した